Cronograma físico-financeiro (LOTE 3)

Prefeitura Municipal de Gouveia · Lote 3 · Diversas ruas do Bairro São Lucas

Programação de referência em dois meses. Os valores do subtotal abrangem somente itens com preço e quantidade disponíveis. As etapas seguem a sequência por frente.

Item	Descrição do serviço	Unid.	Quantidade	Mês 1 físico	Mês 2 físico	Mês 1 (R$)	Mês 2 (R$)	Total previsto	Total do item	Situação
1	**Serviços preliminares e gestão**					**R$ 24.003,86**	**R$ 21.203,82**	**R$ 45.207,68**	**R$ 45.207,68**	
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra	m²	4,500	**100,00%**	0,00%	R$ 2.800,04	R$ 0,00	R$ 2.800,04	R$ 2.800,04	Conciliado
1.2	Mobilização e desmobilização da frota	op.	2,000	**50,00%**	50,00%	R$ 2.209,14	R$ 2.209,14	R$ 4.418,28	R$ 4.418,28	Conciliado
1.3	Sinalização provisória e proteção da circulação	dia	60,000	**50,00%**	50,00%	R$ 1.326,30	R$ 1.326,30	R$ 2.652,60	R$ 2.652,60	Conciliado
1.4	Administração local da obra	mês	2,000	**50,00%**	50,00%	R$ 13.815,39	R$ 13.815,39	R$ 27.630,78	R$ 27.630,78	Conciliado
1.5	Controle tecnológico, ensaios e relatórios	camp.	3,000	**50,00%**	50,00%	R$ 3.852,99	R$ 3.852,99	R$ 7.705,98	R$ 7.705,98	Conciliado
2	**Fresagem e reconstrução da base**					**R$ 66.438,21**	**R$ 28.473,52**	**R$ 94.911,73**	**R$ 94.911,73**	
2.1	Fresagem do revestimento existente, profundidade orçada de 5 cm	m²	1.674,180	**70,00%**	30,00%	R$ 12.410,70	R$ 5.318,87	R$ 17.729,57	R$ 17.729,57	Conciliado
2.2	Transporte do material fresado, parcela até 30 km	t·km	4.771,410	**70,00%**	30,00%	R$ 7.548,37	R$ 3.235,02	R$ 10.783,39	R$ 10.783,39	Conciliado
2.3	Transporte do material fresado, parcela acima de 30 km	t·km	0,000	**70,00%**	30,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Conciliado
2.4	Recebimento do material fresado, quando houver tarifa	t	0,000	**70,00%**	30,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Conciliado
2.5	Escavação complementar para encaixe, se indicada nas seções	m³	0,000	**70,00%**	30,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Conciliado
2.6	Reconstrução de base em BGS, espessura compactada de 10 cm	m³	167,420	**70,00%**	30,00%	R$ 33.141,29	R$ 14.203,41	R$ 47.344,70	R$ 47.344,70	Conciliado
2.7	Carga, manobra e descarga da BGS	m³	234,388	**70,00%**	30,00%	R$ 1.419,22	R$ 608,24	R$ 2.027,46	R$ 2.027,46	Conciliado
2.8	Transporte de BGS, parcela até 30 km	t·km	7.533,900	**70,00%**	30,00%	R$ 11.918,63	R$ 5.107,98	R$ 17.026,61	R$ 17.026,61	Conciliado
2.9	Transporte de BGS, parcela acima de 30 km	t·km	0,000	**70,00%**	30,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Conciliado
3	**Imprimação e revestimento em TSD**					**R$ 18.248,52**	**R$ 27.372,80**	**R$ 45.621,32**	**R$ 45.621,32**	
3.1	Execução de imprimação da base com emulsão asfáltica	m²	1.674,180	**40,00%**	60,00%	R$ 515,65	R$ 773,47	R$ 1.289,12	R$ 1.289,12	Conciliado
3.2	Fornecimento de EAI para imprimação	t	1,070	**40,00%**	60,00%	R$ 1.915,87	R$ 2.873,81	R$ 4.789,68	R$ 4.789,68	Conciliado

3.3	Frete de EAI, parcela até 30 km	t·km	32,100	**40,00%**	60,00%	R$ 31,97	R$ 47,96	R$ 79,93	R$ 79,93	Conciliado
3.4	Frete de EAI, parcela acima de 30 km	t·km	240,750	**40,00%**	60,00%	R$ 91,48	R$ 137,23	R$ 228,71	R$ 228,71	Conciliado
3.5	Pintura de ligação localizada em interfaces	m²	0,000	**40,00%**	60,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Conciliado
3.6	Execução de Tratamento Superficial Duplo com brita comercial	m²	1.674,180	**40,00%**	60,00%	R$ 5.806,06	R$ 8.709,08	R$ 14.515,14	R$ 14.515,14	Conciliado
3.7	Fornecimento de emulsão RR-2C para o TSD	t	4,185	**40,00%**	60,00%	R$ 8.750,16	R$ 13.125,25	R$ 21.875,41	R$ 21.875,41	Conciliado
3.8	Frete de RR-2C, parcela até 30 km	t·km	125,550	**40,00%**	60,00%	R$ 125,05	R$ 187,57	R$ 312,62	R$ 312,62	Conciliado
3.9	Frete de RR-2C, parcela acima de 30 km	t·km	941,625	**40,00%**	60,00%	R$ 357,82	R$ 536,72	R$ 894,54	R$ 894,54	Conciliado
3.10	Frete das britas do TSD em via pavimentada	t·km	728,265	**40,00%**	60,00%	R$ 326,26	R$ 489,40	R$ 815,66	R$ 815,66	Conciliado
3.11	Frete das britas do TSD em revestimento primário	t·km	0,000	**40,00%**	60,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Conciliado
3.12	Frete das britas do TSD em leito natural	t·km	485,510	**40,00%**	60,00%	R$ 328,20	R$ 492,31	R$ 820,51	R$ 820,51	Conciliado

PARCELAS DOS ITENS COM VALOR DISPONÍVEL	**R$ 108.690,59**	**R$ 77.050,14**	**R$ 185.740,73**	**R$ 185.740,73**
ACUMULADO	R$ 108.690,59	R$ 185.740,73		
CONCILIAÇÃO COM O ORÇAMENTO			**R$ 185.740,73**	

Mês 1: mobilizar, sinalizar, iniciar fresagem e BGS. Aplicar imprimação e TSD nas primeiras frentes liberadas. Mês 2: concluir as frentes, entregar o controle tecnológico e desmobilizar.

BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607

Assinado de forma digital por BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607
Dados: 2026.11.09 13:39:54 -03'00'

Bianca Cristina de Oliveira Souza · Engenheira Civil · CREA-MG 369178