# Cronograma físico-financeiro | Lote 4

Prefeitura Municipal de Gouveia · Lote 4 · Alameda Souza Lima · Programação de quatro meses

| Item | Serviço | Total item | M1 físico | M2 físico | M3 físico | M4 físico | M1 (R$) | M2 (R$) | M3 (R$) | M4 (R$) | Programado | Checagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Placa de identificação de obra | R$ 2.800,04 | 100,00% | | | | R$ 2.800,04 | | | | R$ 2.800,04 | OK |
| 1.2 | Locação e nivelamento do alargamento | R$ 5.314,63 | 100,00% | | | | R$ 5.314,63 | | | | R$ 5.314,63 | OK |
| 1.3 | Mobilização e desmobilização da frota para TSD | R$ 6.110,14 | 60,00% | | | 40,00% | R$ 3.666,08 | | | R$ 2.444,06 | R$ 6.110,14 | OK |
| 1.4 | Sinalização temporária e proteção da circulação | R$ 5.022,00 | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | R$ 1.004,40 | R$ 1.506,60 | R$ 1.506,60 | R$ 1.004,40 | R$ 5.022,00 | OK |
| 2.1 | Remoção de piso em blocos ou pedras, sem reaproveitamento | R$ 28.951,02 | 60,00% | 40,00% | | | R$ 17.370,61 | R$ 11.580,41 | | | R$ 28.951,02 | OK |
| 2.2 | Demolição de guias e sarjetas | R$ 18.662,80 | 60,00% | 40,00% | | | R$ 11.197,68 | R$ 7.465,12 | | | R$ 18.662,80 | OK |
| 2.3 | Corte e regularização da borda asfáltica | R$ 646,51 | 60,00% | 40,00% | | | R$ 387,91 | R$ 258,60 | | | R$ 646,51 | OK |
| 2.4 | Carga, manobra e descarga de resíduos de demolição | R$ 4.916,75 | 60,00% | 40,00% | | | R$ 2.950,05 | R$ 1.966,70 | | | R$ 4.916,75 | OK |
| 2.5A | Transporte de resíduos até 30 km | R$ 21.571,16 | 60,00% | 40,00% | | | R$ 12.942,70 | R$ 8.628,46 | | | R$ 21.571,16 | OK |
| 3.1 | Escavação mecânica para encaixe da estrutura | R$ 6.616,29 | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | R$ 1.323,26 | R$ 3.308,15 | R$ 1.984,88 | | R$ 6.616,29 | OK |
| 3.2 | Carga, manobra e descarga de solos | R$ 6.883,45 | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | R$ 1.376,69 | R$ 3.441,73 | R$ 2.065,03 | | R$ 6.883,45 | OK |
| 3.3A | Transporte de solo até 30 km | R$ 30.199,62 | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | R$ 6.039,92 | R$ 15.099,81 | R$ 9.059,89 | | R$ 30.199,62 | OK |
| 3.4 | Regularização e compactação do subleito | R$ 6.820,92 | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | R$ 1.364,18 | R$ 3.410,46 | R$ 2.046,28 | | R$ 6.820,92 | OK |
| 3.5 | Camada de BGS compactada, espessura de 10 cm | R$ 53.580,22 | | 60,00% | 40,00% | | | R$ 32.148,13 | R$ 21.432,09 | | R$ 53.580,22 | OK |
| 3.6 | Carga, manobra e descarga de BGS | R$ 2.294,48 | | 60,00% | 40,00% | | | R$ 1.376,69 | R$ 917,79 | | R$ 2.294,48 | OK |
| 3.7A | Transporte de BGS até 30 km | R$ 10.066,54 | | 60,00% | 40,00% | | | R$ 6.039,92 | R$ 4.026,62 | | R$ 10.066,54 | OK |
| 4.1 | Guia e sarjeta conjugadas em trecho reto | R$ 70.380,89 | | 50,00% | 50,00% | | | R$ 35.190,45 | R$ 35.190,44 | | R$ 70.380,89 | OK |
| 4.2 | Guia e sarjeta conjugadas em trecho curvo | R$ 8.306,00 | | 50,00% | 50,00% | | | R$ 4.153,00 | R$ 4.153,00 | | R$ 8.306,00 | OK |
| 5.1 | Execução da imprimação da base granular | R$ 1.207,87 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 483,15 | R$ 724,72 | R$ 1.207,87 | OK |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | R$ 8.303,17 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 3.321,27 | R$ 4.981,90 | R$ 8.303,17 | OK |
| 5.3 | Frete de CM-30 até 30 km | R$ 49,82 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 19,93 | R$ 29,89 | R$ 49,82 | OK |
| 5.4 | Frete de CM-30 · adicional acima de 30 km | R$ 260,99 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 104,40 | R$ 156,59 | R$ 260,99 | OK |
| 5.6 | Execução de TSD com RR-2C e banho diluído | R$ 42.162,76 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 16.865,10 | R$ 25.297,66 | R$ 42.162,76 | OK |
| 5.7A | Frete de RR-2C até 30 km | R$ 472,44 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 188,98 | R$ 283,46 | R$ 472,44 | OK |
| 5.7B | Frete de RR-2C · adicional acima de 30 km | R$ 1.365,48 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 546,19 | R$ 819,29 | R$ 1.365,48 | OK |
| 5.8A | Frete das britas do TSD até 30 km | R$ 1.819,68 | | | 40,00% | 60,00% | | | R$ 727,87 | R$ 1.091,81 | R$ 1.819,68 | OK |
| 6.2 | Controle tecnológico e relatórios | R$ 2.568,66 | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | R$ 513,73 | R$ 770,60 | R$ 770,60 | R$ 513,73 | R$ 2.568,66 | OK |
| 6.3 | Limpeza final e desobstrução das áreas atingidas | R$ 2.879,94 | | | | 100,00% | | | | R$ 2.879,94 | R$ 2.879,94 | OK |
| 7.1 | Administração local por equipe e dedicação | R$ 13.795,63 | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | R$ 2.759,13 | R$ 4.138,69 | R$ 4.138,69 | R$ 2.759,12 | R$ 13.795,63 | OK |
| **Subtotal mensal dos valores disponíveis** | | | | | | | **R$ 71.011,01** | **R$ 140.483,52** | **R$ 109.548,80** | **R$ 42.986,57** | **R$ 364.029,90** | |
| **Acumulado dos valores disponíveis** | | | | | | | **R$ 71.011,01** | **R$ 211.494,53** | **R$ 321.043,33** | **R$ 364.029,90** | | |
| **Conciliação geral e situação do cronograma** | | | | | | | | | | | **VALIDADO** | |

Sequência por frente. Liberar base e drenagem antes do revestimento. Medir cada serviço pela execução aceita e pelo critério de medição do contrato.

BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607

Assinado de forma digital por BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607
Dados: 2026.11.09 13:43:22 -03'00'

Bianca Cristina de Oliveira Souza · Engenheira Civil · CREA-MG 369178