

DESCRIÇÃO CONTAINERS:

1 - CONTAINER PARA SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS COM NO MÍNIMO:
1 BACIA SANITÁRIA;
1 MICTÓRIO;
2 LAVATÓRIOS (PODENDO SER UM LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA);
2 CHUVEIROS;
ÁREA DE VESTIÁRIO COM NO MÍNIMO 1,48m² E ARMÁRIOS.

2 - CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM UM BANHEIRO;

3 - CONTAINER PARA ALMOXARIFADO;

4 - ÁREA DISPONÍVEL PARA REFEITÓRIO - 24m² - A SER CONSTRUÍDA AREJADA;

5 - ÁREA DISPONÍVEL PARA MONTAGEM DE ARMAZENAMENTOS E OFICINAS - 69m² - A SER CONSTRUÍDA COM PAREDES DE VEDAÇÃO, COBERTA E PORTA.

LEGENDA:

- ENTRADA DE ENERGIA AÉREA PROVENIENTE DO QGBT SITUADO NA SUBESTAÇÃO ATRAVÉS DE UM CABO DE 6mm/ DISJUNTOR DE 25A (A SER INSTALADO);
- ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PROVENIENTE DO RESERVATÓRIO MAIS PRÓXIMO COM TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL ØMÍNIMO 25mm;
- INTERLIGAÇÃO À REDE DE ESGOTO EXISTENTE MAIS PRÓXIMA COM TUBO PVC ESGOTO 100mm;
- TAPUME h=2,50m.

PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA: 1/500

TJPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA - PROJETO - TIPO	DATA	ARQUIVO	REVISÃO
CICA CONSTRUÇÃO	11/04/2024	REC-A-RF-CANTEIRO-CICACONSTRUCAO	00

Quando da execução deste projeto, devem ser observados, por parte da executora os desenhos, as especificações, as Legislações e as Normas pertinentes.
Verificadas necessidades de alterções e / ou de atualizações, as mesmasdeverão ser comunicadas à Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJPE, para seu atendimento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO	REFERÊNCIA	ESCALA DO DESENHO	LIBERADO PARA A OBRA	PRANCHA
EDUARDA SANTOS	CANTEIRO DE OBRAS	INDICADA	[X] SIM [ ] NÃO	01/01

A3 (297x420mm)