| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BDI: | | 29% |
| CRONOGRAMA PRAÇA - SÃO PEDRO | | | | | Studio Isabela Guimarães<br>arquitetura & interiores | | | |
| **RT Orçamento:** André Carlos de Souza | | **Data:** 30/07/2026 | | | STUDIO IG ARQUITETURA LTDA 57.980.080/0001-06 | | | |
| **CREA:** 254246/D | | | | | Rua dos Imediatos, 122, Centro | | | |
| **ENDEREÇO:** Praça Uriel Alvim, distrito São Pedro de Caldas | | | | | CALDAS MG | | | |
| Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | **R$ 2.214,67** | R$ 2.214,67 | | | | | |
| 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. | R$ 2.214,67 | R$ 2.214,67 | | - | - | - | - |
| **2** | **DEMOLIÇÕES** | **R$ 17.488,96** | R$ 17.488,96 | | | | | |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | R$ 5.025,68 | R$ 5.025,68 | | - | - | - | - |
| 2.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | R$ 304,01 | R$ 304,01 | | - | - | - | - |
| 2.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | R$ 3.355,03 | R$ 3.355,03 | | | - | - | - |
| 2.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | R$ 3.343,89 | R$ 3.343,89 | | | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | R$ 263,68 | R$ 263,68 | | | - | - | - |
| 2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | R$ 233,54 | R$ 233,54 | | | | - | - |
| 2.7 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | R$ 1.880,76 | R$ 1.880,76 | | | - | - | - |
| 2.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | R$ 72,96 | R$ 72,96 | | | - | - | - |
| 2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | R$ 3.009,42 | R$ 3.009,42 | | | - | - | - |
| **3** | **CALÇADAS PRAÇA** | **R$ 245.991,71** | | R$ 86.439,74 | R$ 83.386,21 | R$ 76.165,75 | | |
| 3.1 | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 | R$ 32.562,28 | - | R$ 32.562,28 | | | | |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | R$ 107.754,93 | - | R$ 53.877,46 | R$ 53.877,46 | | | |
| 3.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | R$ 46.657,00 | - | - | | R$ 46.657,00 | | |
| 3.4 | CONCRETO PIGMENTADO | R$ 59.017,50 | - | - | R$ 29.508,75 | R$ 29.508,75 | | |
| **4** | **MONUMENTO - SÃO PEDRO** | **R$ 46.297,08** | | R$ 339,49 | | R$ 45.957,59 | | |
| 4.1 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitos com formas manuseáveis com concreto usinado bombeável 25 mpa - lançamento, adensamento e | R$ 144,32 | - | R$ 144,32 | - | | - | - |
| 4.2 | Tela de aço soldada nervurada CA-60 10x10 cm | R$ 16,82 | - | R$ 16,82 | - | | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares similares, pé direito simples em madeira serrada 2 utilizações. | R$ 178,35 | - | R$ 178,35 | - | | - | - |
| 4.4 | Estátua em São Pedro 180cm | R$ 45.957,59 | - | - | - | R$ 45.957,59 | - | - |
| **5** | **ALVENARIA - canteiros** | **R$ 2.129,73** | | | R$ 2.129,73 | | | |
| 5.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos maciços 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | R$ 549,62 | - | - | R$ 549,62 | | - | - |
| 5.2 | Impermeabilização | R$ 549,62 | | | R$ 549,62 | | | |
| 5.3 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | R$ 1.030,50 | - | - | R$ 1.030,50 | - | - | - |
| **6** | **REVESTIMENTO DE PAREDES** | **R$ 27.250,03** | | R$ 5.933,38 | R$ 11.351,76 | R$ 9.964,89 | | |
| 6.1 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico betoneira 400 L | R$ 11.866,76 | - | R$ 5.933,38 | R$ 5.933,38 | - | - | - |
| 6.2 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/ assentamento alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400L. | R$ 10.836,75 | - | - | R$ 5.418,38 | R$ 5.418,38 | - | - |
| 6.3 | PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 | R$ 4.546,51 | - | - | - | R$ 4.546,51 | - | - |
| **7** | **SANITÁRIOS** | **R$ 26.852,71** | R$ 39,94 | R$ 4.496,03 | | R$ 6.150,77 | R$ 16.165,97 | |
| 7.1 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | R$ 39,94 | R$ 39,94 | - | - | - | | - |
| 7.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | R$ 646,28 | - | - | - | - | R$ 646,28 | - |
| 7.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | R$ 8.499,80 | - | - | - | - | R$ 8.499,80 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) | R$ 460,97 | - | R$ 460,97 | - | - | | - |
| 7.5 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) | R$ 112,46 | - | R$ 112,46 | - | - | | - |
| 7.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) | R$ 143,85 | - | R$ 143,85 | - | - | | - |
| 7.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) | R$ 101,01 | - | R$ 101,01 | - | - | | - |
| 7.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M) | R$ 91,46 | - | R$ 91,46 | - | - | | - |
| 7.9 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) | R$ 78,74 | - | R$ 78,74 | - | - | | - |
| 7.10 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) | R$ 62,33 | - | R$ 62,33 | - | - | | - |
| 7.11 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN) | R$ 37,56 | - | R$ 37,56 | - | - | | - |
| 7.12 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN) | R$ 103,77 | - | R$ 103,77 | - | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. | R$ 721,34 | - | R$ 721,34 | - | - | | - |
| 7.14 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M) | R$ 305,23 | - | R$ 305,23 | - | - | | - |
| 7.15 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) | R$ 128,87 | - | R$ 128,87 | - | - | | - |
| 7.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) | R$ 224,92 | - | R$ 224,92 | - | - | | - |
| 7.17 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) | R$ 62,07 | - | R$ 62,07 | - | - | - | - |
| 7.18 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) | R$ 17,70 | - | R$ 17,70 | - | - | | - |
| 7.19 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) | R$ 57,43 | - | R$ 57,43 | - | - | | - |
| 7.20 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) | R$ 47,65 | - | R$ 47,65 | - | - | | - |
| 7.21 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021 (UN) | R$ 21,62 | - | R$ 21,62 | - | - | | - |
| 7.22 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN) | R$ 450,71 | - | R$ 450,71 | - | - | | - |
| 7.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) | R$ 166,51 | - | R$ 166,51 | - | - | | - |
| 7.24 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | R$ 4.765,67 | - | | - | R$ 4.765,67 | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | R$ 1.385,10 | - | | - | R$ 1.385,10 | | - |
| 7.26 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | R$ 2.186,05 | - | | - | - | R$ 2.186,05 | - |
| 7.27 | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | R$ 1.103,13 | - | | - | - | R$ 1.103,13 | - |
| 7.28 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | R$ 1.517,04 | - | | - | - | R$ 1.517,04 | - |
| 7.29 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026 | R$ 911,23 | - | | - | - | R$ 911,23 | - |
| 7.30 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS ESTRUTURAIS TS, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_10/2025 | R$ 1.302,44 | - | | - | - | R$ 1.302,44 | - |
| 7.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN) | R$ 130,39 | - | R$ 130,39 | - | - | - | - |
| 7.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN) | R$ 53,91 | - | R$ 53,91 | - | - | - | - |
| 7.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | R$ 146,09 | - | R$ 146,09 | - | - | - | - |
| 7.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | R$ 224,56 | - | R$ 224,56 | - | - | - | - |
| 7.35 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN) | R$ 32,18 | - | R$ 32,18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) | R$ 116,31 | - | R$ 116,31 | - | - | - | - |
| 7.37 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) | R$ 396,37 | - | R$ 396,37 | - | - | - | - |
| **8** | **ÁREA DE LAZER** | **R$ 40.668,42** | | | R$ 9.956,48 | R$ 9.956,48 | R$ 20.755,47 | |
| 8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | R$ 19.912,96 | - | - | R$ 9.956,48 | R$ 9.956,48 | - | - |
| 8.2 | INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (UN) | R$ 347,41 | - | - | - | - | R$ 347,41 | - |
| 8.3 | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (UN) | R$ 118,14 | - | - | - | - | R$ 118,14 | - |
| 8.4 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | R$ 2.851,31 | - | - | - | - | R$ 2.851,31 | - |
| 8.5 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | R$ 17.438,61 | - | - | - | - | R$ 17.438,61 | - |
| **9** | **CORETO** | **R$ 37.498,29** | | | R$ 14.008,93 | R$ 19.760,03 | R$ 3.729,34 | |
| 9.1 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | R$ 16.295,93 | - | - | R$ 8.147,97 | R$ 8.147,97 | - | - |
| 9.2 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | R$ 1.548,65 | - | - | - | R$ 1.548,65 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 | R$ 5.774,79 | - | - | R$ 5.774,79 | - | - | - |
| 9.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | R$ 1.918,30 | - | - | - | R$ 1.918,30 | - | - |
| 9.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | R$ 939,48 | - | - | - | R$ 939,48 | - | - |
| 9.6 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | R$ 364,41 | - | - | - | R$ 364,41 | - | - |
| 9.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | R$ 377,95 | - | - | - | R$ 377,95 | - | - |
| 9.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | R$ 1.474,25 | - | - | - | R$ 1.474,25 | - | - |
| 9.9 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | R$ 6.015,32 | - | - | - | R$ 3.007,66 | R$ 3.007,66 | - |
| 9.10 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | R$ 721,68 | - | - | - | - | R$ 721,68 | - |
| 9.11 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | R$ 86,17 | - | - | R$ 86,17 | - | - | - |
| 9.12 | REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 | R$ 1.981,36 | - | - | - | R$ 1.981,36 | - | - |
| **10** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **R$ 15.506,52** | | R$ 15.506,52 | | | | |
| 10.1 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² anti-chama 0,6/1,0 kv para circuitos terminais | R$ 1.350,42 | - | R$ 1.350,42 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | Eletroduto Flexivel corrugado Dn 25 mm (3/4) para circuitos terminais fornecimento e instalação | R$ 4.052,56 | - | R$ 4.052,56 | - | - | - | - |
| 10.3 | eletroduto Flexivel corrugado Dn 20 mm (1/2) para circuitos terminais fornecimento e instalação | R$ 3.055,59 | - | R$ 3.055,59 | - | - | - | - |
| 10.4 | Luva para eletroduto, PVC, roscável dn 20mm (1/2") para circuitos terminais, fornecimento e instalação | R$ 599,12 | - | R$ 599,12 | - | - | - | - |
| 10.5 | Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | R$ 71,88 | - | R$ 71,88 | - | - | - | - |
| 10.6 | Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação | R$ 74,90 | - | R$ 74,90 | - | - | - | - |
| 10.7 | Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação | R$ 189,38 | - | R$ 189,38 | - | - | - | - |
| 10.8 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir se, barramento para 3 disjuntores forncimento e instalação | R$ 130,39 | - | R$ 130,39 | - | - | - | - |
| 10.9 | Curva de 90° para eletroduto PVC, roscável dn 32 mm (1") fornecimento e instalação | R$ 997,91 | - | R$ 997,91 | - | - | - | - |
| 10.10 | Curva de 90° para eletroduto PVC, roscável dn 20 mm (1/2") fornecimento e instalação | R$ 1.387,21 | - | R$ 1.387,21 | - | - | - | - |
| 10.11 | Cabo de cobre flexível isolado 10 mm² anti-chama 0,6/1,0 kv para circuitos terminais | R$ 1.770,28 | - | R$ 1.770,28 | - | - | - | - |
| 10.12 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² anti-chama 0,6/1,0 kv para circuitos terminais | R$ 1.308,80 | - | R$ 1.308,80 | - | - | - | - |
| 10.13 | Haste de aterramento diâmetro 3/4, com 3 metros, fornecimento e instalação | R$ 518,08 | - | R$ 518,08 | - | - | - | - |
| **11** | **ILUMINAÇÃO** | **R$ 25.938,58** | | R$ 3.821,99 | R$ 14.816,22 | R$ 7.300,37 | | |
| 11.1 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | R$ 14.816,22 | - | - | R$ 14.816,22 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | R$ 7.300,37 | - | - | - | R$ 7.300,37 | - | - |
| 11.3 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² anti-chama 0,6/1,0 kv para circuitos terminais | R$ 1.005,13 | - | R$ 1.005,13 | - | - | - | - |
| 11.4 | Eletroduto Flexivel corrugado Dn 25 mm (3/4) para circuitos terminais fornecimento e instalação | R$ 2.599,58 | - | R$ 2.599,58 | - | - | - | - |
| 11.5 | eletroduto Flexivel corrugado Dn 20 mm (1/2) para circuitos terminais fornecimento e instalação | R$ 70,70 | - | R$ 70,70 | - | - | - | - |
| 11.6 | Luva para eletroduto, PVC, roscável dn 20mm (1/2") para circuitos terminais, fornecimento e instalação | R$ 15,74 | | R$ 15,74 | | | | |
| 11.7 | Disjuntor monopolar tipo Din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | R$ 130,84 | - | R$ 130,84 | - | - | - | - |
| **12** | **PAISAGISMO** | **R$ 78.474,85** | | | | R$ 4.387,49 | R$ 31.661,13 | R$ 42.426,23 |
| 12.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | R$ 2.451,10 | - | - | - | - | R$ 2.451,10 | - |
| 12.2 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO | R$ 2.481,29 | - | - | - | - | R$ 2.481,29 | - |
| 12.3 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | R$ 3.652,51 | - | - | - | - | R$ 3.652,51 | - |
| 12.4 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | R$ 24.265,93 | | | | | R$ 12.132,97 | R$ 12.132,97 |
| 12.5 | Ixoras - 15,6*4 + 14,65*2 + 15,25*2 + 14,06*4+ 10,5*2+ 9,55*2 = 220,00m² aprox 12 mudas / m² | R$ 13.111,56 | | | | | R$ 6.555,78 | R$ 6.555,78 |
| 12.6 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | R$ 13.162,46 | | | | R$ 4.387,49 | R$ 4.387,49 | R$ 4.387,49 |
| 12.7 | LETREIRO EU AMO SÃO PEDRO DE CALDAS 2,40X1,40M COM SUPORTE E ILUMINAÇÃO | R$ 19.350,00 | - | - | - | - | - | R$ 19.350,00 |
| | Porcentagem do período<br>Total do período | 566.311,55 | R$ 19.743,57 | R$ 116.537,15 | R$ 135.649,33 | R$ 179.643,37 | R$ 72.311,91 | R$ 42.426,23 |
| | | | **3,49%** | **20,58%** | **23,95%** | **31,72%** | **12,77%** | **7,49%** |
| | Porcentagem acumulada<br>Total acumulado | | R$ 19.743,57 | R$ 136.280,72 | R$ 271.930,04 | R$ 451.573,41 | R$ 523.885,32 | R$ 566.311,55 |
| | | | **3,49%** | **24,06%** | **48,02%** | **79,74%** | **92,51%** | **100,00%** |
| | | | | | | | **TOTAL OBRA** | **R$ 566.311,55** |