PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:
DOIS CÓRREGOS

DATA BASE
12/2025

OBJETO:
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA PERIODO 24 MESES		TOTAL
			Prazo de liberação: em 01 mês após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES	
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2		24,00	24,00
		R$		13.734,48	13.734,48
2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2		2.146,40	2.146,40
		R$		4.893,79	4.893,79
3	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2		2.146,40	2.146,40
		R$		622,46	622,46
4	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2		2.146,40	2.146,40
		R$		81.906,62	81.906,62
5	Base de bica corrida	M3		107,32	107,32
		R$		30.494,98	30.494,98
6	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3		23,61	23,61
		R$		12.744,19	12.744,19
7	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3		23,61	23,61
		R$		17.562,60	17.562,60
8	Locação de rede de canalização	M		25,00	25,00
		R$		46,00	46,00
9	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m	M3		398,40	398,40
		R$		10.768,75	10.768,75
10	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M		25,00	25,00
		R$		4.135,00	4.135,00

11	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	1,00	1,00
		R$	8.345,93	8.345,93
12	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	478,08	478,08
		R$	12.229,29	12.229,29
13	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	2,00
		R$	8.992,02	8.992,02
14	Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto	M2	2.146,40	2.146,40
		R$	1.416,62	1.416,62
15	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	2.146,40	2.146,40
		R$	4.614,76	4.614,76
16	Texturização de superfície de pavimento em concreto com vassoura	M2	2.146,40	2.146,40
		R$	3.369,85	3.369,85
17	Agente de cura química, retardador de evaporação, em pavimento de concreto	M2	2.146,40	2.146,40
		R$	9.723,19	9.723,19
18	Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa	KG	965,88	965,88
		R$	40.760,14	40.760,14
19	Controlador de retração de concreto, a base de óxido de cálcio	KG	2.146,40	2.146,40
		R$	20.090,30	20.090,30
20	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	214,64	214,64
		R$	153.671,51	153.671,51
21	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto	M	175,56	175,56
		R$	114,11	114,11
22	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	80,00	80,00
		R$	132,00	132,00
23	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80,00
		R$	3.391,20	3.391,20
24	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,42	0,42
		R$	3,39	3,39
25	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,50	12,50
		R$	43,00	43,00
26	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1,90	1,90
		R$	26,75	26,75
27	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,00	30,00
		R$	684,30	684,30
28	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2,00	2,00
		R$	80,48	80,48
29	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	30,00	30,00
		R$	27,60	27,60
30	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	78,80	78,80
		R$	609,12	609,12
31	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	0,64	0,64
		R$	50,14	50,14
32	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	13,00	13,00
		R$	58,50	58,50
33	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80,00

		R$	3.412,00	3.412,00
34	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	145,63	145,63
		R$	2.207,75	2.207,75
RECURSOS ESTADUAL			R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R$ 200.962,82	R$ 200.962,82
TOTAL			R$ 450.962,82	R$ 450.962,82

TARCÍSIO JOSÉ DA SILVA
CREA/CAU: 507.035.973-3
ART/RRT: 2620252189455

O referido é verdade e dou fé.

Dois Córregos, aos 09/01/2026

TARCISIO JOSE DA SILVA:42047194814 Assinado de forma digital por TARCISIO JOSE DA SILVA:42047194814

Responsável Técnico pelo Município

ALCEU ANTONIO MAZZIERO:04437814860 Assinado de forma digital por ALCEU ANTONIO MAZZIERO:04437814860

Prefeito Municipal