ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

Cronograma físico-financeiro (LOTE 1)

Prefeitura Municipal de Gouveia · Lote 1 · Jardim Vitória e Capelinha
Prazo de seis meses contados da ordem de serviço. Percentuais físicos por item e parcelas financeiras vinculadas ao orçamento.

Item	Serviço	Unid.	Qtd.	Valor do item	M1 (%)	M2 (%)	M3 (%)	M4 (%)	M5 (%)	M6 (%)	M1 (R$)	M2 (R$)	M3 (R$)	M4 (R$)	M5 (R$)	M6 (R$)	Conciliado
1	**Serviços preliminares e gestão**			**R$ 27.635,75**							**R$ 8.488,79**	**R$ 3.599,65**	**R$ 3.428,45**	**R$ 3.442,79**	**R$ 3.465,80**	**R$ 5.210,27**	
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	4,500	R$ 2.800,04	**100,00%**						R$ 2.800,04						OK
1.2	Locação e nivelamento das frentes	m	359,870	R$ 2.018,87	**31,41%**	**20,94%**	**12,46%**	**13,17%**	**14,31%**	7,71%	R$ 634,13	R$ 422,75	R$ 251,55	R$ 265,89	R$ 288,90	R$ 155,65	OK
1.3	Mobilização e desmobilização da frota	op.	2,000	R$ 3.755,44	**50,00%**					50,00%	R$ 1.877,72					R$ 1.877,72	OK
1.4	Sinalização provisória e proteção da circulação	dia	180,000	R$ 5.304,60	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	16,67%	R$ 884,10	R$ 884,10	R$ 884,10	R$ 884,10	R$ 884,10	R$ 884,10	OK
1.5	Administração local da obra	mês	6,000	R$ 13.756,80	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	**16,67%**	16,67%	R$ 2.292,80	R$ 2.292,80	R$ 2.292,80	R$ 2.292,80	R$ 2.292,80	R$ 2.292,80	OK
2	**Movimentação de terra e base**			**R$ 91.328,67**							**R$ 28.686,33**	**R$ 19.124,22**	**R$ 11.379,56**	**R$ 12.027,98**	**R$ 13.069,13**	**R$ 7.041,45**	
2.1	Regularização e compactação de subleito argiloso	m²	2.159,220	R$ 7.773,19	**31,41%**	**20,94%**	**12,46%**	**13,17%**	**14,31%**	7,71%	R$ 2.441,56	R$ 1.627,71	R$ 968,54	R$ 1.023,73	R$ 1.112,34	R$ 599,31	OK
2.2	Fornecimento de material granular na origem	m³	604,580	R$ 55.282,80	**31,41%**	**20,94%**	**12,46%**	**13,17%**	**14,31%**	7,71%	R$ 17.364,33	R$ 11.576,22	R$ 6.888,24	R$ 7.280,74	R$ 7.910,97	R$ 4.262,30	OK
2.3	Execução de base granular de solo sem mistura, sem fornecimento do solo, carga ou frete	m³	431,840	R$ 15.395,10	**31,41%**	**20,94%**	**12,46%**	**13,17%**	**14,31%**	7,71%	R$ 4.835,60	R$ 3.223,73	R$ 1.918,23	R$ 2.027,53	R$ 2.203,04	R$ 1.186,97	OK
2.4	Carga, manobra e descarga de material granular	m³	604,580	R$ 5.229,62	**31,41%**	**20,94%**	**12,46%**	**13,17%**	**14,31%**	7,71%	R$ 1.642,62	R$ 1.095,08	R$ 651,61	R$ 688,74	R$ 748,36	R$ 403,21	OK
2.5	Transporte em basculante de 18 m³, via pavimentada, até 30 km	m³·km	3.022,910	R$ 7.647,96	**31,41%**	**20,94%**	**12,46%**	**13,17%**	**14,31%**	7,71%	R$ 2.402,22	R$ 1.601,48	R$ 952,94	R$ 1.007,24	R$ 1.094,42	R$ 589,66	OK
3	**Pavimentação em blocos sextavados**			**R$ 247.246,06**							**R$ 0,00**	**R$ 58.238,26**	**R$ 80.424,63**	**R$ 32.967,84**	**R$ 32.056,87**	**R$ 43.558,46**	
3.1	Pavimento intertravado em bloco sextavado de concreto 25 × 25 × 8 cm	m²	1.943,300	R$ 247.246,06		**23,55%**	**32,53%**	**13,33%**	**12,97%**	17,62%	R$ 0,00	R$ 58.238,26	R$ 80.424,63	R$ 32.967,84	R$ 32.056,87	R$ 43.558,46	OK
4	**Guias e drenagem superficial**			**R$ 59.781,60**							**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	
4.1	Guia e sarjeta conjugadas 45 × 22 cm em trecho curvo	m	719,740	R$ 59.781,60	**10,47%**	**41,88%**	**12,46%**	**13,17%**	**11,01%**	11,01%							REVER
5	**Sinalização vertical e entrega**			**R$ 6.584,85**								**R$ 773,07**	**R$ 1.893,29**	**R$ 1.263,33**	**R$ 1.251,24**	**R$ 1.403,92**	
5.1	Conjunto de placa R1 de 0,40 m em alumínio, com implantação	un	4,000	R$ 3.302,84			**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	25,00%			R$ 825,71	R$ 825,71	R$ 825,71	R$ 825,71	OK
5.2	Limpeza final e desobstrução da drenagem superficial	m²	2.159,220	R$ 3.282,01		**23,55%**	**32,53%**	**13,33%**	**12,97%**	17,62%		R$ 773,07	R$ 1.067,58	R$ 437,62	R$ 425,53	R$ 578,21	OK
	TOTAL MENSAL			**R$ 432.576,93**							**R$ 37.175,12**	**R$ 81.735,20**	**R$ 97.125,93**	**R$ 49.701,94**	**R$ 49.843,04**	**R$ 57.214,10**	**REVER**
	ACUMULADO EM REAIS										R$ 37.175,12	R$ 118.910,32	R$ 216.036,25	R$ 265.738,19	R$ 315.581,23	R$ 372.795,33	
	AVANÇO FINANCEIRO ACUMULADO										8,59%	27,49%	49,94%	61,43%	72,95%	86,18%	

Frente	Planejamento	Unid.	Meta	M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	Rua A	m²	1.017,20		457,74	559,46			
2	Rua J	m²	242,19			72,66	169,53		
3	Rua L	m²	255,96				89,59	166,37	
4	Tv. Antônio Lino Azevedo	m²	427,95					85,59	342,36

BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607
Assinado de forma digital por BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA:13489718607
Dados: 2026.11.09 13:31:37 -03'00'

Bianca Cristina de Oliveira Souza · Engenheira Civil · CREA-MG 369178