PREFEITURA MUNICIPAL RESPLENDOR
GESTÃO 2025 – 2028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEPLANH
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
RESPLENDOR/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESPLENDOR		VALOR TOTAL DAS OBRAS:	R$ 1.671.767,47			DATA:	05/10/2026	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO, DRENAGEM PLUVIAL		LOCALIDADE: RUA MANOEL COSTA FILHO, SAÍDA DISTRITO DE CALIXTO, RESPLENDOR/MG				PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS: 6 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,42%	100,00%					
		Financeiro	R$6.949,20	R$6.949,20					
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,17%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
		Financeiro	R$19.561,69	R$2.934,25	R$3.325,49	R$3.325,49	R$3.325,49	R$3.325,49	R$3.325,49
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,31%	50,00%					50,00%
		Financeiro	R$5.217,58	R$2.608,79					R$2.608,79
4.0	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	7,95%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R$132.958,25		R$13.295,83	R$39.887,48	R$53.183,30	R$26.591,65	
5.0	CALÇAMENTO	Físico %	77,37%			20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		Financeiro	R$1.293.407,98			R$258.681,60	R$388.022,39	R$517.363,19	R$129.340,80
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	12,78%			20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		Financeiro	R$213.672,77			R$42.734,55	R$64.101,83	R$85.469,11	R$21.367,28
TOTAL		Físico %	100,00%	0,75%	0,99%	20,61%	30,42%	37,85%	9,37%
		Financeiro	R$1.671.767,47	R$12.492,24	R$16.621,31	R$344.629,11	R$508.633,01	R$632.749,44	R$156.642,35

THALES SIQUEIRA VELASCO:10166614602

Assinado de forma digital por THALES SIQUEIRA VELASCO:10166614602

Thales Siqueira Velasco
Engenheiro Civil - CREA-MG Nº: 209.965/D

NEMIAS MARTINS DE SOUZA:61880779668

Assinado de forma digital por NEMIAS MARTINS DE SOUZA:61880779668

Nemias Martins de Souza
Prefeito Municipal