Bancos
SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais
ORSE - 08/2026 - Sergipe
SETOP - 07/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
23,92%

Encargos Sociais
Desonerado:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA
LOCAL: PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº108 – BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CÁSSIA/MG – CEP: 37980-000

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA	100,00%	18,34%	21,21%	37,49%	22,95%
		267.607.01	49.086,63	56.769,56	100.330,15	61.420,67
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		20.783,25	20.783,25			
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%			
		2.851,46	2.851,46			
1.3	FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%			
		16.467,15	16.467,15			
1.4	ALVENARIA DE NIVELAMENTO + LAJE DE PISO	100,00%	100,00%			
		4.473,66	4.473,66			
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		2.118,03	2.118,03			
1.6	SUPRAESTRUTURA	100,00%		100,00%		
		4.242,51		4.242,51		
1.7	PAREDES E PAINEIS	100,00%		100,00%		
		10.885,06		10.885,06		
1.8	REVESTIMENTO E FORRO	100,00%		60,00%	40,00%	
		11.205,71		6.723,43	4.482,28	
1.9	TELHADO E ESTRUTURA METALICA	100,00%		50,00%	50,00%	
		48.347,83		24.173,92	24.173,92	
1.10	ESQUADRIAS	100,00%			80,00%	20,00%
		36.137,91			28.910,33	7.227,58
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%
		23.735,33		4.747,07	14.241,20	4.747,07
1.12	SISTEMA DE PISOS	100,00%		20,00%	70,00%	10,00%
		18.022,51		3.604,50	12.615,76	1.802,25
1.13	PEDRAS	100,00%			80,00%	20,00%
		759,83			607,86	151,97
1.14	PINTURA	100,00%			25,00%	75,00%
		51.622,93			12.905,73	38.717,20
1.15	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%
		15.953,84	2.393,08	2.393,08	2.393,08	8.774,61
Porcentagem			**18,34%**	**21,21%**	**37,49%**	**22,95%**
Custo			**49.086,62**	**56.769,55**	**100.330,15**	**61.420,67**
Porcentagem Acumulado			**18,34%**	**39,56%**	**77,05%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**49.086,62**	**105.856,17**	**206.186,32**	**267.607,01**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ OTAVIO DE MELO SILVA
Data: 11/11/2026 08:25:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Luiz Otávio de Melo Silva
Engenheiro Civil - Responsável pelo Orçamento
Crea/MG: 245.520/D