CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE Urucânia
Esperança que move, trabalho que transforma

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE URUCÂNIA	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PROFª GERALDA SALGADO"

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27
1.	REFORMA E READEQUAÇÃO DA CMEI "PR(	1.493.862,31	% Período:	15,69%	18,19%	17,96%	17,22%	16,74%	14,20%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.108,43	% Período:	100,00%					
				100,00%					
1.2.	INFRAESTRUTURA	114.364,11	% Período:	60,00%	40,00%				
				60,00%	40,00%				
1.3.	SUPERESTRUTURA	140.817,50	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%			
				30,00%	30,00%	40,00%			
1.4.	ALVENARIA	160.388,48	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
1.5.	DEMOLIÇÕES	30.859,40	% Período:	60,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
				60,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
1.6.	COBERTURA	151.593,19	% Período:			25,00%	60,00%	15,00%	
						25,00%	60,00%	15,00%	
1.7.	ESQUADRIAS	123.169,94	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
1.8.	REVESTIMENTOS	268.106,42	% Período:	16,10%	24,98%	11,66%	11,66%	18,01%	17,59%
				16,10%	24,98%	11,66%	11,66%	18,01%	17,59%
1.9.	TETO	71.313,83	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%	
						30,00%	30,00%	40,00%	
1.10.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	95.545,40	% Período:	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%
				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	59.779,72	% Período:		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
1.12.	PINTURA	129.303,89	% Período:					30,00%	70,00%
								30,00%	70,00%
1.13.	COMPLEMENTARES	39.545,70	% Período:						100,00%
									100,00%
1.14.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	98.966,30	% Período:	15,00%	18,00%	18,00%	17,00%	16,00%	16,00%
				15,00%	18,00%	18,00%	17,00%	16,00%	16,00%

Total: R$ 1.493.862,31

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27
Período:	%:	15,69%	18,19%	17,96%	17,22%	16,74%	14,20%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	234.352,83	271.667,74	268.361,78	257.276,17	250.041,76	212.162,03
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**234.352,83**	**271.667,74**	**268.361,78**	**257.276,17**	**250.041,76**	**212.162,03**
Acumulado:	%:	15,69%	33,87%	51,84%	69,06%	85,80%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	234.352,83	506.020,57	774.382,35	1.031.658,52	1.281.700,28	1.493.862,31
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**234.352,83**	**506.020,57**	**774.382,35**	**1.031.658,52**	**1.281.700,28**	**1.493.862,31**

URUCÂNIA/MG
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Data

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Dados: 2026.11.04 14:10:49 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20265382217